



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว  
อำเภอภูตรัง จังหวัดมหาสารคาม

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
กลยุทธ์ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค  
๑. แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง (ค่าที่ดินและค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)

| ที่ | โครงการ                                                                                | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                         | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                                                        |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                                                                        |                     |            |
| ๑   | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น จากหอประปาหมู่บ้าน - นานางบุญหนา แก้วไชย (หมู่ที่ ๑) | กองช่าง  | ๒๐๔,๐๐๐             | ๑๔๘,๐๐๐                     | ๑๔๘,๐๐๐  | ๕๖,๐๐๐  | ๑๐ ก.พ.๖๘          | ๑๒ มี.ค.๖๘ | <div> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ                 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ                 <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ             </div> | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒   | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน (หมู่ที่ ๑)                                    | กองช่าง  | ๑๖๐,๐๐๐             | ๐.๐๐                        | ๐.๐๐     | ๑๖๐,๐๐๐ | ๑๐ มี.ค.๖๘         | ๑๒ เม.ย.๖๘ | <div> <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ                 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ                 <input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ             </div> | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๓   | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากบ้าน นางมิ่งขวัญ - นานายสมหมาย (หมู่ที่ ๓)                | กองช่าง  | ๑๒๑,๐๐๐             | ๐.๐๐                        | ๐.๐๐     | ๑๒๑,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ ก.ย.๖๘  | <div> <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ                 <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ                 <input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ             </div> | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ที่ | โครงการ                                                                                                  | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                                                                          |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                     |                     |            |
| ๔   | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนลูกรังบดอัด<br>แน่น สามโคก<br>ท่าเล - นาพ่อวิรัช<br>ศรีธรรมราชวร (หมู่<br>ที่ ๓)   | กองช่าง  | ๑๕๔,๐๐๐             | ๑๕๓,๐๐๐                     | ๑๕๓,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๕ มิ.ย..๖๘         | ๕ ก.ค..๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๕   | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก จากบ้านพัก<br>ครู - บ้านนาง<br>สำราญ ยอดเจริญ<br>(หมู่ที่ ๓) | กองช่าง  | ๕๖,๐๐๐              | ๐.๐๐                        | ๐.๐๐     | ๕๖,๐๐๐  | ๕ มิ.ย.๖๘          | ๕ ก.ค.๖๘  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๖   | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กจากบ้านนาง<br>สำราญ บุญเชื่อน -<br>ห้วยลำพังชู<br>(หมู่ที่ ๕) | กองช่าง  | ๒๒๗,๐๐๐             | ๒๒๖,๐๐๐                     | ๒๒๖,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๑ พ.ค.๖๘           | ๑ ก.ค.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ที่ | โครงการ                                                                                                           | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                                                                                   |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                     |            |
| ๗   | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนลูกรังบดอัด<br>แน่น จากนายนาย<br>ถาวร - นานาง<br>ประคอง นิเนียม<br>รัมย์ (หมู่ที่ ๖)        | กองช่าง  | ๒๑๖,๐๐๐             | ๒๑๕,๐๐๐                     | ๒๑๕,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๒๘ เม.ย. ๖๘        | ๒๘ พ.ค. ๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๘   | โครงการก่อสร้าง<br>คอนกรีตเสริม<br>เหล็กจากสามแยก<br>ลานมัน - นานาย<br>สมใจ อาสาทำ<br>(หมู่ที่ ๗)                 | กองช่าง  | ๒๒๐,๐๐๐             | ๒๑๙,๐๐๐                     | ๒๑๙,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๒๑ ก.ค. ๖๘         | ๑๙ ก.ย. ๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๙   | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตจาก<br>สยามแยกบ้าน<br>นายสยาม แก้ว<br>ไชย - ประตุ<br>โรงเรียนบ้าน<br>จอมทอง (หมู่ ๘) | กองช่าง  | ๒๑๗,๐๐๐             | ๑๐๓,๐๐๐                     | ๑๐๓,๐๐๐  | ๑๑๔,๐๐๐ | ๒๑ ก.ค. ๖๘         | ๑๙ ก.ย. ๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ที่ | โครงการ                                                                                                         | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                                                                                 |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                     |                     |            |
| ๑๐  | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนลูกรังบดอัด<br>แน่น จากสามแยก<br>ชุมปูน - บ้านโนน<br>สะอาด (หมู่ที่ ๙)                    | กองช่าง  | ๒๒๔,๐๐๐             | ๑๕๖,๐๐๐                     | ๑๕๖,๐๐๐  | ๖๘,๐๐๐  | ๘ มิ.ย.๖๘          | ๕ ก.ค.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้าง<br>รางระบายน้ำรอบ<br>หมู่บ้าน บ้านโชค<br>ชัยศรี หมู่ที่ ๑๐                                      | กองช่าง  | ๒๒๐,๐๐๐             | ๒๑๙,๐๐๐                     | ๒๑๙,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๙ ก.ย.๖๘           | ๑๑ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๒  | โครงการก่อสร้าง<br>รางระบายน้ำ จาก<br>บ้านนายจันทร์<br>แสนพงษ์ - หน้า<br>วัดบ้านหนองแวง<br>(หมู่ที่ ๑๑)         | กองช่าง  | ๒๒๐,๐๐๐             | ๑๙๗,๗๑๗                     | ๑๙๗,๗๑๗  | ๒๒,๒๘๓  | ๓๐ ก.ย.๖๘          | ๒๙ พ.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๓  | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กบ้านโนน<br>สมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒<br>นายบ้านนางเขียน<br>- ถนนรอบหมู่บ้าน | กองช่าง  | ๑๐๕,๐๐๐             | ๑๐๔,๐๐๐                     | ๑๐๔,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๒๔ ก.ย.๖๘          | ๒๓ พ.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ที่            | โครงการ                                                                                                                  | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |           |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค        | ข้อเสนอแนะ |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|-----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
|                |                                                                                                                          |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                     |                            |            |
| ๑๔             | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็ก จาก<br>บ้านหนองแวง<br>หมู่ ๑๓ - บ้าน<br>หนองกุง ตำบลนา<br>โพธิ์ (หมู่ที่ ๑๓) | กองช่าง  | ๒๒๐,๐๐๐             | ๒๑๙,๐๐๐                     | ๒๑๙,๐๐๐   | ๑,๐๐๐   | ๑ ก.ค.๖๘           | ๓๐ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                      | ไม่มี      |
| ๑๕             | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีต<br>เสริมเหล็กจาก<br>บ้านนายบัวลอง<br>อัครา - นานาย<br>สำรวย จันทะจิต<br>(หมู่ที่ ๑๔)       | กองช่าง  | ๑๒๕,๐๐๐             | ๐.๐๐                        | ๐.๐๐      | ๑๒๕,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ ก.ย.๖๘ | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                      | ไม่มี      |
| ๑๖             | โครงการก่อสร้าง<br>บ่อกำจัดสิ่งปฏิกูล                                                                                    | กองช่าง  | ๒๕๒,๐๐๐             | ๐.๐๐                        | ๐.๐๐      | ๒๕๒,๐๐๐ | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ ก.ย.๖๘ | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประสบ<br>ยังไม่<br>เห็นชอบ | ไม่มี      |
| รวม ๑๖ โครงการ |                                                                                                                          |          | ๒,๙๔๑,๐๐๐           | ๑,๙๕๙,๗๑๗                   | ๑,๙๕๙,๗๑๗ | ๙๘๑,๒๘๓ |                    |           |                                                                                                                                                     |                            |            |

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## กลยุทธ์ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

## ๑.๒ แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง (ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค)

| ที่ | โครงการ                                                                     | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                                             |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                     |            |
| ๑   | โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์<br>น้ำประปาหมู่บ้าน บ้าน<br>โนนสูง หมู่ที่ ๑๔      | กองช่าง  | ๙๘,๐๐๐              | ๙๗,๕๐๐                      | ๙๗,๕๐๐   | ๕๐๐     | ๒๗ มี.ค.๖๘         | ๒๖ เม.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒   | โครงการติดตั้งชุด<br>พลังงานแสงอาทิตย์<br>สำหรับประปาหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ ๑๒ | กองช่าง  | ๙๙,๐๐๐              | ๙๘,๕๐๐                      | ๙๘,๕๐๐   | ๕๐๐     | ๓๑ ก.ค.๖๘          | ๓๐ ก.ย.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
|     | รวม ๒ โครงการ                                                               |          | ๑๙๗,๐๐๐             | ๑๙๖,๐๐๐                     | ๑๙๖,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   |                    |            |                                                                                                                                                     |                     |            |

## ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

## กลยุทธ์ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

## ๑.๒ แผนงาน เคหะและชุมชน งาน ไฟฟ้าและประปา (เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ)

| ที่ | โครงการ                                                                                                           | หน่วย<br>งาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |            |          | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                          | ปัญหา<br>และ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                   |              |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย   | คงเหลือ  | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                         |                         |                |
| ๑   | โครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>เพื่อการเกษตรและที่อยู่<br>อาศัย จากหอบประปา -<br>นายนายมงคล ทองจุลละ<br>(หมู่ที่ ๑)       | กองช่าง      | ๒๔,๐๐๐              | ๒๓,๘๓๕.๓๒                   | ๒๓,๘๓๕.๓๒  | ๑๖๔.๖๘   | ๓ พ.ย.๖๘           | ๒๐ พ.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                   | ไม่มี          |
| ๒   | โครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>เพื่อการ เกษตรและที่อยู่<br>อาศัย จากบ้านนายคำผอง<br>คำสา-อ่างเก็บน้ำห้วยลี<br>(หมู่ที่ ๒) | กองช่าง      | ๒๙๕,๕๐๐             | ๒๙๕,๔๒๕.๘๖                  | ๒๙๕,๔๒๕.๘๖ | ๗๕.๑๔    | ๓ พ.ย.๖๘           | ๒๐ พ.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                   | ไม่มี          |
| ๓   | โครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>แรงต่ำ บ้านศรีอรุณ หมู่ ๓<br>- ทำน้ำต้อน(หมู่ที่ ๓)                                        | กองช่าง      | ๓๐,๐๐๐              | ๒๕,๖๑๘.๖๙                   | ๒๕,๖๑๘.๖๙  | ๔,๓๘๑.๓๑ | ๓ พ.ย.๖๘           | ๒๐ พ.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                   | ไม่มี          |
| ๔   | โครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>เพื่อการเกษตร จากนายนาย<br>พิมพา จันทร์จิตร-นางนาง<br>บังอร มาวัน (หมู่ที่ ๔)              | กองช่าง      | ๒๒๐,๐๒๘.๖๕          | ๒๒๐,๐๒๕.๙๔                  | ๒๒๐,๐๒๕.๙๔ | ๒.๗๑     | ๓ พ.ย.๖๘           | ๒๐ พ.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                   | ไม่มี          |



| ที่           | โครงการ                                                                                                            | หน่วย<br>งาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |            |          | ระยะเวลาดำเนินการ      |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                          | ปัญหา<br>และ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|------------|----------|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|               |                                                                                                                    |              |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย   | คงเหลือ  | เริ่ม<br>ดำเนินกา<br>ร | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                         |                         |                |
| ๕             | โครงการขยายเขตไฟฟ้า<br>เพื่อการเกษตรและที่อยู่<br>อาศัย จาก รพ.สต.หนอง<br>แวง - นานายบุญวิน แพง<br>แสง (หมู่ที่ ๗) | กองช่าง      | ๓๒,๐๐๐              | ๒๓,๑๙๕.๒๓                   | ๒๓,๑๙๕.๒๓  | ๔.๗๗     | ๓ พ.ย.๖๘               | ๒๐ พ.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                   | ไม่มี          |
| รวม ๕ โครงการ |                                                                                                                    |              | ๖๐๑,๗๒๘.๖๕          | ๕๙๗,๑๐๐.๐๔                  | ๕๙๗,๑๐๐.๐๔ | ๔,๖๒๘.๖๑ |                        |           |                                                                                                                                                         |                         |                |

จ่ายจากเงินสะสม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

๑. แผนงาน อุทสาหกรรมและการโยธา / แผนงานเคหะชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                                                                 | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                                                                                         |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                     |            |
| ๑   | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็ก จากหอบรรปะปา<br>- นานางบุญหนา (หมู่<br>ที่ ๑)                               | กองช่าง  | ๗๔,๐๐๐              | ๗๓,๕๐๐                      | ๗๓,๕๐๐   | ๕๐๐     | ๖ พ.ค.๖๘           | ๕ ก.ค.๖๘   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒   | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนลูกรังบดอัดแน่น<br>จากหอบรรปะปา – นา<br>นางบุญหนา แก้วไชย<br>(หมู่ที่ ๑)                          | กองช่าง  | ๒๐๓,๐๐๐             | ๒๐๓,๐๐๐                     | ๒๐๓,๐๐๐  | ๐.๐๐    | ๒๑ ก.ค.๖๘          | ๑๙ ก.ย.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๓   | โครงการก่อสร้าง<br>ถนนคอนกรีตเสริม<br>เหล็กสายบ้านนาย<br>สวัสดิ์ ดวงแสง<br>ฤทธิ์-นายนายสวัสดิ์<br>จันทร์ศรี (หมู่ที่ ๒) | กองช่าง  | ๒๔๕,๐๐๐             | ๒๔๔,๐๐๐                     | ๒๔๔,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๒๙ เม.ย.๖๘         | ๒๖ มิ.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                     | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                                                                                             |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ    | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                     |            |
| ๔   | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายบ้านพักครู-บ้าน<br>นางสำราญ ยอดเจริญ<br>(หมู่ที่ ๓)                           | กองช่าง  | ๙๐,๐๐๐              | ๘๙,๕๐๐                      | ๘๙,๕๐๐   | ๕๐๐     | ๑๑ เม.ย.๖๘        | ๑๐ มิ.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๕   | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>บ้านศรีอรุณ หมู่ ๓<br>สายโรงสีชุมชน-หนอง<br>ฝายบ้าน                              | กองช่าง  | ๗๔,๐๐๐              | ๗๓,๕๐๐                      | ๗๓,๕๐๐   | ๕๐๐     | ๑๑ เม.ย.๖๘        | ๑๐ มิ.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๖   | โครงการก่อสร้างถนน<br>ก่อสร้างถนนลูกรังบด<br>อัดแน่น สายสี่แยกชล<br>ประทาน-นายนายบุญ<br>ช่วย มัครม บ้านโนน<br>สูง หมู่ที่ ๔ | กองช่าง  | ๑๗๔,๐๐๐             | ๑๗๓,๐๐๐                     | ๑๗๓,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๑๐ ก.พ.๖๘         | ๒๒ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                          | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                          | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                                                                                                                                                  |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                         |                     |            |
| ๗   | โครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก<br>ท่อระบายน้ำ จากหน้าบ้าน<br>นายพัต ไชยปาก-สระน้ำ และ<br>จากหน้าบ้านนายพิมพ์า<br>จันทร์จิต-หน้าบ้านนายจันทร์<br>ที ศรีธรรราชฎร์ บ้านโนนสูง<br>หมู่ที่ ๔ | กองช่าง  | ๔๕,๐๐๐              | ๔๔,๕๐๐                      | ๔๔,๕๐๐   | ๕๐๐     | ๖ มิ.ย.๖๘          | ๕ ส.ค.๖๘   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๘   | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>นางสำเริง บุญเชื่อน-ห้วย<br>ลำพังชู (ช่วงที่ ๒) บ้านห้วย<br>แคน หมู่ที่ ๕                                                     | กองช่าง  | ๒๒๖,๐๐๐             | ๒๒๖,๐๐๐                     | ๒๒๖,๐๐๐  | ๐.๐๐    | ๒ พ.ค.๖๘           | ๑ ก.ค.๖๘   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๙   | โครงการก่อสร้างรางระบาย<br>น้ำจาก ศพด.ห้วยแคน-บ้าน<br>นายบุญมา นาดี บ้านห้วย<br>แคน หมู่ที่ ๕                                                                                    | กองช่าง  | ๑๐๕,๐๐๐             | ๑๐๔,๕๐๐                     | ๑๐๔,๕๐๐  | ๕๐๐     | ๑๔ ก.พ.๖๘          | ๑๕ เม.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๐  | โครงการก่อสร้างรางระบาย<br>น้ำจากบ้นน้ำมันนางนิพร สุด<br>สายเนตร-บ้านนายมานิตย์<br>ชุ่มรัมย์ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๖                                                                | กองช่าง  | ๖๐,๐๐๐              | ๕๙,๕๐๐                      | ๕๙,๕๐๐   | ๕๐๐     | ๒๔ มิ.ย.๖๘         | ๒๓ ส.ค.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ที่ | โครงการ                                                                                                   | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                          | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                                                                           |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                         |                     |            |
| ๑๑  | โครงการก่อสร้างรางระบาย<br>น้ำในหมู่บ้าน (จุดบ้านนายนาย<br>ประภาส) บ้านโนนสูง หมู่ที่<br>๖                | กองช่าง  | ๓๒,๐๐๐              | ๓๑,๕๐๐                      | ๓๑,๕๐๐   | ๕๐๐     | ๒๒ ก.ค.๖๘          | ๒๐ ก.ย.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๒  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง<br>สายจากโคกหินร่อง-นายนาย<br>สรท ทยมาตร บ้านโนนสูง<br>หมู่ที่ ๖                 | กองช่าง  | ๑๐๘,๐๐๐             | ๑๐๗,๐๐๐                     | ๑๐๗,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๑๑ เม.ย.๖๘         | ๑๑ พ.ค.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๓  | โครงการก่อสร้างรางระบาย<br>น้ำในหมู่บ้าน(จุดบ้านนายนาย<br>ธีระ ดงเล็ก) บ้านโนนสูง หมู่<br>ที่ ๖           | กองช่าง  | ๒๑๔,๐๐๐             | ๒๑๓,๐๐๐                     | ๒๑๓,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๒๔ มิ.ย.๖๘         | ๒๓ ส.ค.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๔  | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายสาม<br>แยกถายมัน-นายนายสมใจ<br>อาสาทำ บ้านหนองแวง หมู่ที่<br>๗ | กองช่าง  | ๒๑๙,๐๐๐             | ๒๑๙,๐๐๐                     | ๒๑๙,๐๐๐  | ๐.๐๐    | ๒๔ มิ.ย.๖๘         | ๒๓ ส.ค.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๕  | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>นายบุญชวน จันทรสด-หน้า<br>วัดบ้านจอมทอง หมู่ที่ ๘      | กองช่าง  | ๑๗๒,๐๐๐             | ๑๗๑,๐๐๐                     | ๑๗๑,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๑๓ ก.พ.๖๘          | ๑๔ เม.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ที่ | โครงการ                                                                                                 | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                          | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                                                                         |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                         |                     |            |
| ๑๖  | โครงการติดตั้งโซล่าเซลล์<br>ประปา บ้านจอมทอง หมู่ที่ ๘                                                  | กองช่าง  | ๑๗๓,๐๐๐             | ๑๗๒,๐๐๐                     | ๑๗๒,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๑๗ ก.พ.๖๘          | ๑๙ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๗  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง<br>บดอัดแน่น จากนาง<br>อริยญา ภูโอบ-นายนายสุพร<br>คุณเศษ บ้านห้วยแคน หมู่ที่ ๙ | กองช่าง  | ๑๖๒,๐๐๐             | ๑๖๐,๐๐๐                     | ๑๖๐,๐๐๐  | ๒,๐๐๐   | ๑๔ ก.พ.๖๘          | ๑๖ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๘  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง<br>บดอัดแน่น สายจากสามแยก<br>โสกชุมปูน-บ้านโนนสะอาด<br>หมู่ที่ ๙               | กองช่าง  | ๘๗,๐๐๐              | ๘๖,๐๐๐                      | ๘๖,๐๐๐   | ๑,๐๐๐   | ๑๔ ก.พ.๖๘          | ๑๖ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๑๙  | โครงการก่อสร้างรางระบาย<br>น้ำรอบหมู่บ้าน บ้านโชคชัย<br>ศรี หมู่ที่ ๑๐                                  | กองช่าง  | ๓๔,๐๐๐              | ๓๓,๕๐๐                      | ๓๓,๕๐๐   | ๕๐๐     | ๘ ก.ย.๖๘           | ๗ พ.ย.๖๘   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๐  | โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก<br>สายจากนางผิง รัศมี-นา<br>นางคำตัน ชาแท่น บ้านโชค<br>ชัยศรี หมู่ที่ ๑๐      | กองช่าง  | ๒๐๙,๐๐๐             | ๑๙๙,๙๘๒                     | ๑๙๙,๙๘๒  | ๙,๐๑๘   | ๒๒ เม.ย.๖๘         | ๒๒ พ.ค.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ที่ | โครงการ                                                                                                 | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                          | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                                                                         |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                         |                     |            |
| ๒๑  | โครงการปรับปรุงถนนสาย<br>บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑,๑๑ -<br>บ้านหนองกุง                                      | กองช่าง  | ๓๘๑,๐๐๐             | ๓๗๕,๐๐๐                     | ๓๗๕,๐๐๐  | ๖,๐๐๐   | ๒๐ ม.ค.๖๘          | ๑๙ ก.พ.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๒  | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>นางจำรัส - รอบหมู่บ้าน บ้าน<br>โนนสมบูรณ์ หมู่ที่ ๑๒ | กองช่าง  | ๒๔๕,๐๐๐             | ๒๔๔,๐๐๐                     | ๒๔๔,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๖ ก.พ.๖๘           | ๗ เม.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๓  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง<br>สายจากบ้านหนองแวง หมู่ที่<br>๑๓ - หนองสะเดา                                 | กองช่าง  | ๙๕,๐๐๐              | ๙๔,๕๐๐                      | ๙๔,๕๐๐   | ๕๐๐     | ๕ ก.พ.๖๘           | ๗ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๔  | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง<br>สายจากบ้านหนองแวง หมู่ที่<br>๑๓-หนองกุง                                     | กองช่าง  | ๑๒๘,๐๐๐             | ๑๒๗,๐๐๐                     | ๑๒๗,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๕ ก.พ.๖๘           | ๗ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๕  | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>หนองแวง หมู่ที่ ๑๓ - บ้าน<br>หนองกุง                 | กองช่าง  | ๘๒,๐๐๐              | ๘๑,๕๐๐                      | ๕๑,๕๐๐   | ๕๐๐     | ๓ ก.พ.๖๘           | ๖ เม.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |

| ที่ | โครงการ                                                                                                               | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                          | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                                                                                       |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                         |                     |            |
| ๒๖  | โครงการก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน<br>นายบัวลอง-นายนายสำรวจ<br>จันทะจิตร บ้านโนนสูง หมู่ที่<br>๑๔        | กองช่าง  | ๑๔๕,๐๐๐             | ๑๔๔,๐๐๐                     | ๑๔๔,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๒๓ ก.ค.๖๘          | ๒๐ ก.ย.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๗  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง<br>สายจากกกไม้ดำ-หนองจัวบา<br>บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๔                                          | กองช่าง  | ๙๕,๐๐๐              | ๙๔,๐๐๐                      | ๙๔,๐๐๐   | ๑,๐๐๐   | ๑๑ ก.พ.๖๘          | ๑๓ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๘  | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง<br>บดอัดแน่น สายนายนายเคน-<br>นายนายทองขาน บ้านโนนสูง<br>หมู่ที่ ๑๔                          | กองช่าง  | ๑๘๐,๐๐๐             | ๑๗๙,๐๐๐                     | ๑๗๙,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๑๑ ก.พ.๖๘          | ๑๓ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒๙  | โครงการติดตั้งโวล่าเซลล์<br>ประปา ศพด.หนองแวง                                                                         | กองช่าง  | ๑๙๙,๐๐๐             | ๑๙๘,๐๐๐                     | ๑๙๘,๐๐๐  | ๑,๐๐๐   | ๔ มี.ค.๖๘          | ๓ เม.ย.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๓๐  | โครงการปรับปรุงถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก สายจาก<br>บ้านนางสังวาล ดงฉวี-บ้าน<br>นายผัน ทบพัศ บ้านหนอง<br>แวง หมู่ที่ ๑๑ | กองช่าง  | ๑๕๐,๐๐๐             | ๑๕๐,๐๐๐                     | ๑๕๐,๐๐๐  | ๐.๐๐    | ๖ ก.พ.๖๘           | ๗ เม.ย.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |



| ที่ | โครงการ                                           | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |            |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |          | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                          | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|---------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|------------|---------|--------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                                   |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย   | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด  |                                                                                                                                                         |                     |            |
| ๓๑  | โครงการขยายเขต<br>ไฟฟ้า บ้านหนองแขวง<br>หมู่ที่ ๗ | กองช่าง  | ๔๕๒,๓๐๐             | ๔๕๒,๒๗๑.๓๕                  | ๔๕๒,๒๗๑.๓๕ | ๒๘.๖๕   | ๒ ก.ค.๖๘           | ๙ ก.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
|     | รวม ๓๑ โครงการ                                    |          | ๔,๘๕๘,๓๐๐           | ๔,๘๒๓,๒๕๓                   | ๔,๘๒๓,๒๕๓  | ๓๕,๐๔๗  |                    |          |                                                                                                                                                         |                     |            |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส

๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ                                   | หน่วยงาน                  | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                                           |                           |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                     |                     |            |
| ๑   | โครงการโรงเรียน<br>ผู้สูงอายุตำบลหนองแขวง | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคม | ๔๐,๐๐๐              | ๓๗,๙๔๐                      | ๓๗,๙๔๐   | ๒,๐๖๐   | ๓๑ ส.ค.<br>๖๘      | ๓๑ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
|     | รวม ๑ โครงการ                             |                           | ๔๐,๐๐๐              | ๓๗,๙๔๐                      | ๓๗,๙๔๐   | ๒,๐๖๐   |                    |           |                                                                                                                                                     |                     |            |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สาธารณสุขและการศึกษา

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

| ที่           | โครงการ                                                                                                                                                                                                                      | หน่วยงาน  | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค                      | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                              |           |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                                          |                |
| ๑             | โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และ<br>ขึ้นทะเบียนสัตว์                                                                                                                                                                               | สำนักปลัด | ๔,๒๕๑               | ๐.๐๐                        | ๐.๐๐     | ๔,๒๕๑   | ๓ มี.ค.๖๘          | ๓๑ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ดำเนินการ<br>แต่ไม่มีการ<br>เบิกจ่ายเงิน | ไม่มี          |
| ๒             | โครงการป้องกันและควบคุมโรค<br>พิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์<br>ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระ<br>ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.<br>สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้า<br>ฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราช<br>กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา<br>วรขัตติยราชนารี | สำนักปลัด | ๓๔,๖๘๗              | ๓๔,๖๘๗                      | ๓๔,๖๘๗   | ๐.๐๐    | ๓ มี.ค.๖๘          | ๓๑ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                                    | ไม่มี          |
| ๓             | โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน                                                                                                                                                                                                     | สำนักปลัด | ๔๓๒,๐๐๐             | ๔๓๒,๐๐๐                     | ๔๓๒,๐๐๐  | ๐.๐๐    | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ก.ย.๖๘   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                                    | ไม่มี          |
| รวม ๓ โครงการ |                                                                                                                                                                                                                              |           | ๔๗๐,๙๓๘             | ๔๖๖,๖๘๗                     | ๔๖๖,๖๘๗  | ๔,๒๕๑   |                    |            |                                                                                                                                                     |                                          |                |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สาธารณสุขและการศึกษา

๓.๓ แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น เงินอุดหนุน

| ที่ | โครงการ                                                               | หน่วยงาน  | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|     |                                                                       |           |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                     |                     |                |
| ๑   | โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๑            | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ก.ค.๖๘           | ๓๑ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๒   | โครงการการควบคุมโรคหอนอนพยาธิของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๔               | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๓ มี.ค.๖๘          | ๒๕ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๓   | โครงการการพัฒนาแบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๕ | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ส.ค.๖๘           | ๒๙ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๔   | โครงการการพัฒนาแบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๓ | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ส.ค.๖๘           | ๒๙ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๕   | โครงการการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๑๓           | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ก.ค.๖๘           | ๓๑ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |

| ที่ | โครงการ                                                                         | หน่วยงาน  | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|     |                                                                                 |           |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                     |                     |                |
| ๖   | โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ<br>หมู่ที่ ๑๐ | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ พ.ค.๖๘           | ๓๑ พ.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๗   | โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ<br>หมู่ที่ ๙  | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ส.ค.๖๘           | ๒๙ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๘   | โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ<br>หมู่ที่ ๑  | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ พ.ค.๖๘           | ๓๑ พ.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๙   | โครงการการควบคุมโรคขาด<br>สารไอโอดีนของสมเด็จพระ<br>เทพฯ หมู่ที่ ๑๐             | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ก.ค.๖๘           | ๓๑ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๑๐  | โครงการการควบคุมโรค<br>หนองพยาธิของสมเด็จพระ<br>เทพฯ หมู่ที่ ๑๒                 | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๓ มี.ค.๖๘          | ๒๕ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๑๑  | โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและชุมชน<br>ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๗      | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ พ.ค.๖๘           | ๓๑ พ.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |

| ที่ | โครงการ                                                                        | หน่วยงาน  | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|     |                                                                                |           |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                     |                     |                |
| ๑๒  | โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ<br>หมู่ที่ ๖ | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ส.ค.๖๘           | ๒๙ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๑๓  | โครงการการควบคุมโรคขาด<br>สารไอโอดีนของสมเด็จพระ<br>เทพฯ หมู่ที่ ๑๑            | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ก.ค.๖๘           | ๓๑ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๑๔  | โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชนของสมเด็จพระเทพฯ<br>หมู่ที่ ๔  | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ส.ค.๖๘           | ๒๙ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๑๕  | โครงการการควบคุมโรค<br>หอนพยาธิของสมเด็จพระ<br>เทพฯ หมู่ที่ ๕                  | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๓ มี.ค.๖๘          | ๒๕ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๑๖  | โครงการการควบคุมโรค<br>หอนพยาธิของสมเด็จพระ<br>เทพฯ หมู่ที่ ๖                  | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๓ มี.ค.๖๘          | ๒๕ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๑๗  | โครงการการควบคุมโรค<br>หอนพยาธิของสมเด็จพระ<br>เทพฯ หมู่ที่ ๘                  | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๓ มี.ค.๖๘          | ๒๕ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |

| ที่ | โครงการ                                                                            | หน่วยงาน  | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|     |                                                                                    |           |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                     |                     |                |
| ๑๘  | โครงการการควบคุมโรค<br>หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๓                         | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๓ มี.ค.๖๘          | ๒๕ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๑๙  | โครงการการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ<br>หมู่ที่ ๑๒ | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ส.ค.๖๘           | ๒๙ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๒๐  | โครงการการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ<br>หมู่ที่ ๑๓ | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ พ.ค.๖๘           | ๓๑ พ.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๒๑  | โครงการการควบคุมโรค<br>หนองพยาธิของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๑๔                        | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๓ มี.ค.๖๘          | ๒๕ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๒๒  | โครงการการควบคุมโรคขาด<br>สารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๗                     | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ก.ค.๖๘           | ๓๑ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๒๓  | โครงการการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ<br>หมู่ที่ ๘  | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ พ.ค.๖๘           | ๓๑ พ.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |

| ที่ | โครงการ                                                                         | หน่วยงาน  | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|     |                                                                                 |           |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                     |                     |                |
| ๒๔  | โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชน ของสมเด็จพระเทพ<br>ฯ หมู่ที่ ๒ | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ พ.ค.๖๘           | ๓๑ พ.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๒๕  | โครงการการควบคุมโรค<br>ขาดสารไอโอดีนของ<br>สมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๒              | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ก.ค.๖๘           | ๓๑ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๒๖  | โครงการการควบคุมโรค<br>หนองพยาธิของสมเด็จพระ<br>เทพฯ หมู่ที่ ๙                  | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ส.ค.๖๘           | ๒๙ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๒๗  | โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชน ของสมเด็จพระ<br>เทพฯหมู่ที่ ๑๑ | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ พ.ค.๖๘           | ๓๑ พ.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๒๘  | โครงการพัฒนาระบบ<br>สุขภาพในโรงเรียนและ<br>ชุมชน ของสมเด็จพระ<br>เทพฯหมู่ที่ ๑๔ | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๑๐,๐๐๐                      | ๑๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ส.ค.๖๘           | ๒๙ ส.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
|     | รวม ๒๘ โครงการ                                                                  |           | ๒๘๐,๐๐๐             | ๒๘๐,๐๐๐                     | ๒๘๐,๐๐๐  | ๐.๐๐    |                    |           |                                                                                                                                                     |                     |                |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

๓.๓ แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ                     | หน่วยงาน                   | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |            |           | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                          | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ |
|-----|-----------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
|     |                             |                            |                     | ลงนามในสัญญา                | เบิกจ่าย   | คงเหลือ   | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                         |                     |            |
| ๑   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ       | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคมฯ | ๑๐,๓๔๑,๔๐๐          | ๙,๔๔๑,๑๐๐                   | ๙,๔๔๑,๑๐๐  | ๙๐๐,๓๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๒   | เบี้ยยังชีพความ<br>พิการ    | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคมฯ | ๒,๐๕๔,๙๐๐           | ๑,๙๕๔,๘๐๐                   | ๑,๙๕๔,๘๐๐  | ๑๐๐,๑๐๐   | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๓   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วย<br>เอดส์ | กอง<br>สวัสดิการ<br>สังคมฯ | ๘๔,๐๐๐              | ๕๔,๐๐๐                      | ๕๔,๐๐๐     | ๓๐,๐๐๐    | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
| ๔   | เงินสำรองจ่าย               | สำนักปลัด                  | ๔๘๐,๐๐๐             | ๑๓๖,๙๒๙                     | ๑๓๖,๙๒๙    | ๓๔๓,๐๗๑   | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี      |
|     | รวม ๔ โครงการ               |                            | ๑๒,๙๖๐,๓๐๐          | ๑๑,๕๘๖,๘๒๙                  | ๑๑,๕๘๖,๘๒๙ | ๑,๓๗๓,๔๗๑ |                    |           |                                                                                                                                                         |                     |            |



ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
 กลยุทธ์ ๕ ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการศึกษา สาธารณสุขและกีฬา  
 ๔.๑ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ                                                                                      | หน่วยงาน         | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|     |                                                                                              |                  |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                     |                |
| ๑   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการบริหารสถานศึกษา<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน<br>หนองแวง       | กอง<br>การศึกษาฯ | ๔๔๒,๗๓๙             | ๔๒๑,๖๙๙                     | ๔๒๑,๖๙๙  | ๒๑,๐๔๐  | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ ก.ย.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย<br>ในการบริหารสถานศึกษา<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย<br>แคนโนนสูง | กอง<br>การศึกษาฯ | ๓๘๒,๓๑๘             | ๓๘๑,๘๕๙                     | ๓๘๑,๘๕๙  | ๔๕๙     | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ ก.ย.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๓   | โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก<br>ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล<br>หนองแวง                                  | กอง<br>การศึกษาฯ | ๒๐,๐๐๐              | ๒๐,๐๐๐                      | ๒๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๒๗ ธ.ค.๖๗          | ๒๗ ธ.ค.๖๗  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๔   | โครงการวัด ประชา รัฐ<br>สร้างสุข                                                             | กอง<br>การศึกษาฯ | ๑๕,๐๐๐              | ๑๔,๙๙๐                      | ๑๔,๙๙๐   | ๑๐      | ๒๖ มิ.ย.๖๘         | ๒๖ มิ.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๕   | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ                                                                      | กอง<br>การศึกษาฯ | ๑๐๐,๐๐๐             | ๙๗,๒๐๐                      | ๙๗,๒๐๐   | ๒,๘๐๐   | ๒๒ พ.ค.๖๘          | ๒๒ พ.ค.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |

| ที่ | โครงการ                                                               | หน่วยงาน         | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |           |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหา<br>และ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|-----------|---------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                                                       |                  |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย  | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                         |                |
| ๖   | โครงการแข่งขันกีฬาด้าน<br>ยาเสพติด "หนองแขวง<br>เกมส์"                | กอง<br>การศึกษาฯ | ๗๐,๐๐๐              | ๖๙,๙๐๒                      | ๖๙,๙๐๒    | ๙๘      | ๑๓ มี.ค.๖๘         | ๑๔ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                   | ไม่มี          |
| ๗   | โครงการงานอุดหนุน<br>ส่งเสริมกีฬาระดับ<br>ประถมศึกษาและ<br>มัธยมศึกษา | กอง<br>การศึกษาฯ | ๓๐,๐๐๐              | ๓๐,๐๐๐                      | ๓๐,๐๐๐    | ๐.๐๐    | ๑๕ ธ.ค.๖๗          | ๑๕ ธ.ค.๖๗  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                   | ไม่มี          |
| ๘   | โครงการอุดหนุนประเพณี<br>พื้นบ้านงานบุญเบิกบ้าน/<br>บุญผะเหวด         | กอง<br>การศึกษาฯ | ๔๒,๐๐๐              | ๓๙,๐๐๐                      | ๓๙,๐๐๐    | ๓,๐๐๐   | ๒๓ พ.ค.๖๘          | ๒๗ มิ.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                   | ไม่มี          |
| ๙   | ประเพณีลอยกระทง                                                       | กอง<br>การศึกษาฯ | ๑๐,๐๐๐              | ๙,๖๔๐                       | ๙,๖๔๐     | ๓๖๐     | ๕ พ.ย.๖๘           | ๕ พ.ย.๖๘   | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                   | ไม่มี          |
|     | รวม ๙ โครงการ                                                         |                  | ๑,๑๑๒,๐๕๗           | ๑,๐๘๔,๒๙๐                   | ๑,๐๘๔,๒๙๐ | ๒๗,๗๖๗  |                    |            |                                                                                                                                                     |                         |                |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลยุทธ์ ๓ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส

#### ๔.๒ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ                          | หน่วยงาน         | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|     |                                  |                  |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                     |                |
| ๑   | โครงการจัดงานวันเด็ก<br>แห่งชาติ | กอง<br>การศึกษาฯ | ๓๐,๐๐๐              | ๒๙,๘๘๒                      | ๒๙,๘๘๒   | ๑๑๘     | ๑๑ ม.ค. ๖๘         | ๑๑ ม.ค. ๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
|     | รวม ๑ โครงการ                    |                  | ๓๐,๐๐๐              | ๒๙,๘๘๒                      | ๒๙,๘๘๒   | ๑๑๘     |                    |            |                                                                                                                                                     |                     |                |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กลยุทธ์ ๗ อนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ                                                                     | หน่วยงาน  | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |           | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหา<br>และ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
|     |                                                                             |           |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด   |                                                                                                                                                     |                         |                |
| ๑   | โครงการอนุรักษ์<br>พันธุกรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจากพระราชดำริ                 | สำนักปลัด | ๑๐,๐๐๐              | ๘,๓๑๒                       | ๘,๓๑๒    | ๑,๖๘๘   | ๗ ส.ค.๖๘           | ๗ ส.ค.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                   | ไม่มี          |
| ๒   | โครงการขยายแนวคิด<br>เศรษฐกิจพอเพียง เกษตร<br>ทฤษฎีใหม่และเกษตร<br>อินทรีย์ | สำนักปลัด | ๑๕,๐๐๐              | ๑๔,๖๕๐                      | ๑๔,๖๕๐   | ๓๕๐     | ๑๒ ก.ย.๖๘          | ๑๒ ก.ย.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                   | ไม่มี          |
| ๓   | โครงการปลูกป่าเฉลิม<br>พระเกียรติฯ                                          | สำนักปลัด | ๑๕,๐๐๐              | ๕,๒๖๒                       | ๕,๒๖๒    | ๙,๗๓๘   | ๓๐ พ.ค.๖๘          | ๓๐ พ.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                   | ไม่มี          |
|     | รวม ๓ โครงการ                                                               |           | ๕๐,๐๐๐              | ๒๘,๒๒๔                      | ๒๘,๒๒๔   | ๑๑,๗๗๖  |                    |           |                                                                                                                                                     |                         |                |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 กลยุทธ์ ๘ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
 ๖.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                     | หน่วยงาน  | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหา<br>และ<br>อุปสรรค         | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|
|     |                                                                                                                                             |           |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                                 |                |
| ๑   | โครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง<br>คุณธรรมจริยธรรม สำหรับ<br>คณะผู้บริหาร พนักงานส่วน<br>ตำบล พนักงานจ้างและ<br>สมาชิกสภาองค์การบริหาร<br>ส่วนตำบล | สำนักปลัด | ๒๐,๐๐๐              | ๐.๐๐                        | ๐.๐๐     | ๒๐,๐๐๐  | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ ก.ย.๖๘  | <input checked="" type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                           | ไม่มี          |
| ๒   | โครงการสนับสนุนการจัด<br>งานพระราชพิธี/รัฐพิธี<br>อำเภอกุดรัง                                                                               | สำนักปลัด | ๓๐,๐๐๐              | ๓๐,๐๐๐                      | ๓๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ ก.ย.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                           | ไม่มี          |
| ๓   | โครงการจิตอาสาเราทำ<br>ความดีด้วยหัวใจ                                                                                                      | สำนักปลัด | ๒๐,๐๐๐              | ๒๐,๐๐๐                      | ๒๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๒๙ ก.ย.๖๘          | ๒๙ ก.ย.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                           | ไม่มี          |
| ๔   | โครงการจัดตั้งศูนย์<br>ปฏิบัติการร่วมในการ<br>ช่วยเหลือประชาชนของ<br>อปท.                                                                   | สำนักปลัด | ๕๐,๐๐๐              | ๕๐,๐๐๐                      | ๕๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑ ต.ค.๖๗           | ๓๐ ก.ย.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี                           | ไม่มี          |
| ๕   | โครงการวันท้องถิ่นไทย                                                                                                                       | สำนักปลัด | ๕,๐๐๐               | ๐.๐๐                        | ๐.๐๐     | ๕,๐๐๐   | ๑๘ มี.ค.๖๘         | ๑๘ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ดำเนินการ<br>ไม่ใช่<br>งบประมาณ | ไม่มี          |

| ที่ | โครงการ                                   | หน่วยงาน      | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |            | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|-------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|     |                                           |               |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด    |                                                                                                                                                     |                     |                |
| ๖   | โครงการอบรมเพิ่ม<br>ศักยภาพของ<br>บุคลากร | สำนัก<br>ปลัด | ๓๐๐,๐๐๐             | ๒๗๙,๘๒๒                     | ๒๗๙,๘๒๒  | ๒๐,๑๗๘  | ๒๖ ก.พ.๖๘          | ๑ มี.ค.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๗   | โครงการจัดงานของ<br>ดีอำเภอกุดรัง         | สำนักปลัด     | ๓๐,๐๐๐              | ๓๐,๐๐๐                      | ๓๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๒๘ มี.ค.๖๘         | ๒๙ มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๘   | โครงการหมู่บ้าน ๔<br>ปลอด                 | สำนักปลัด     | ๓๐,๐๐๐              | ๓๐,๐๐๐                      | ๓๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ๑๗ ก.ค.๖๘          | ๑๗ ก.ค.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
|     | รวม ๘ โครงการ                             |               | ๔๘๕,๐๐๐             | ๔๓๙,๘๒๒                     | ๔๓๙,๘๒๒  | ๔๕,๑๗๘  |                    |            |                                                                                                                                                     |                     |                |

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 กลยุทธ์ ๘ พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
 ๖.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

| ที่ | โครงการ                                                        | หน่วยงาน | งบตาม<br>ข้อบัญญัติ | งบประมาณ<br>(ดำเนินการจริง) |          |         | ระยะเวลาดำเนินการ  |         | ผลการดำเนินงาน                                                                                                                                      | ปัญหาและ<br>อุปสรรค | ข้อเสนอ<br>แนะ |
|-----|----------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-----------------------------|----------|---------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
|     |                                                                |          |                     | ลงนามใน<br>สัญญา            | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่ม<br>ดำเนินการ | สิ้นสุด |                                                                                                                                                     |                     |                |
| ๑   | โครงการประชาสัมพันธ์<br>ขั้นตอนและระยะเวลาใน<br>การจัดเก็บภาษี | กองคลัง  | ๒๐,๐๐๐              | ๑๐,๒๕๑                      | ๑๐,๒๕๑   | ๙,๗๔๙   | ก.พ.๖๘             | พ.ค.๖๘  | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
| ๒   | โครงการปรับปรุงระบบ<br>แผนที่ภาษีและทะเบียน<br>ทรัพย์สิน       | กองคลัง  | ๔๐,๐๐๐              | ๔๐,๐๐๐                      | ๔๐,๐๐๐   | ๐.๐๐    | ม.ค.๖๘             | มี.ค.๖๘ | <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ<br><input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ<br><input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้วเสร็จ | ไม่มี               | ไม่มี          |
|     | รวม ๒ โครงการ                                                  |          | ๖๐,๐๐๐              | ๕๐,๒๕๑                      | ๕๐,๒๕๑   | ๙,๗๔๙   |                    |         |                                                                                                                                                     |                     |                |