

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้าน นายอรุณ ช่าง เหลา - บ้านนายมิลิเมตร เทียมสระคู (หมู่ที่ 7)	99,000	0	500	กองช่าง			√	7 ก.ย.-6 พ.ย.2566
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายสนิท แก้ว อาสา - บ้านนางวงเดือน ไชยปาก (หมู่ที่ 9)	473,000	473,000	0	กองช่าง	√			-ไม่ได้ดำเนินการ
3	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนายจันทิ ศรีธรรมาภรณ์ - บ้านนายคำปน ปานิคม (หมู่ที่ 4)	205,000	204,500	500	กองช่าง			√	10 ก.ค.-8 ก.ย.2566
4	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากปั้มน้ำมัน นางนิพร สุดสายเนตร - บ้านนายมานิตย์ (หมู่ที่ 6) ชุมรัมย์	163,000	158,500	4,500	กองช่าง			√	11 ก.ค.-8 ก.ย.2566
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยแคน หมู่ที่ 9 (สายจากหน้าบ้านนางกชกนก แสงสิทธิ์-บ้านเก่าใหญ่)	473,000	472,000	1,000	กองช่าง			√	17 ส.ค.-16 ต.ค.2566
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย เกรียงศักดิ์ วรรณะปะกะ-สามแยกบ้านนายบัวทอง อัครา	305,000	304,000	1,000	กองช่าง			√	22 พ.ย.2565 - 21 ม.ค.2566
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายธีระ ดงเล็ก - บ้านนายสมพร วงษ์จันทร์ (หมู่ที่ 6)	208,000	207,000	1,000	กองช่าง			√	19 ก.ค.-18 ก.ย.2566
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย สมนึก ยอดเจริญ - บ้านนางสุภาพ ญาติสมบูรณ์ (หมู่ที่ 1)	159,000	156,551	2,449	กองช่าง			√	7 มิ.ย.-6 ส.ค.2566
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย สุปรี ชะมิล - บ้านนายอูด พะนา (หมู่ที่ 3)	76,800	76,600	200	กองช่าง			√	27 มิ.ย.-26 ส.ค.2566

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพักครู - บ้านนางสำราญ ยอดเจริญ (หมู่ที่ 3)	82,000	81,800	200	กองช่าง			√	27 มิ.ย.-26 ส.ค.2566
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองแวง หมู่ที่ 7 - บ้านหนองบอน ตำบลเลิงแฝก (ช่วงบ้าน	82,000	81,800	200	กองช่าง			√	27 มิ.ย.-26 ส.ค.2566
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศาลาประชาคม - บ้านนางไพรวัลย์ เรืองสา (หมู่ที่ 1)	143,000	142,500	500	กองช่าง			√	7 มิ.ย.-6 ส.ค.2566
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสหกรณ์บ้านจอมทอง หมู่ที่ 8 - บ้านหัวขัว ตำบลกุดรัง (หมู่ที่ 8)	160,000	159,500	500	กองช่าง			√	9 มิ.ย.-8 ส.ค.2566
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกลานมัน - นานายสมใจ อาสาทำ (หมู่ที่ 7)	53,000	52,800	200	กองช่าง			√	27 มิ.ย.-26 ส.ค.2566
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายชาติ พรไตร - บ้านนางเพลินทิพย์ กุลชะโมรินทร์ (หมู่ที่	44,900	44,000	900	กองช่าง			√	23 ธ.ค.65-21 ก.พ. 2566
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจำรัส - ถนนรอบบ้าน (หมู่ที่ 12)	165,000	164,500	500	กองช่าง			√	24 มี.ค.-23 พ.ค.2566
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบัวลอง อัครา - ที่นางเจริญ อัครา (หมู่ที่ 14)	201,000	200,000	1,000	กองช่าง			√	19 ม.ค.-20 มี.ค.2566
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านหนองแวง หมู่ที่ 13 - บ้านหนองกุง ตำบลนาโพธิ์ (หมู่ที่ 13)	199,000	198,000	1,000	กองช่าง			√	26 ก.ค.-24 ก.ย.2566
19	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากบ้านนายสมัย ทูมา - บ้านหนองกุง ตำบลนาโพธิ์ (หมู่ที่ 10)	150,000	149,500	500	กองช่าง			√	15 ส.ค.-14 ก.ย.2566

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
20	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น จากบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 1 - บ้านหนองกุง ตำบลนาโพธิ์ (หมู่ที่ 1)	384,000	383,000	1,000	กองช่าง			√	15 ก.พ.-2 เม.ย.2566
21	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัดแน่น จากบ้านนายคำผอง คำสา - อ่างเก็บน้ำห้วยลี (หมู่ที่ 2)	162,000	161,000	1,000	กองช่าง			√	20 ม.ค.-6 มี.ค.2566
22	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น จากสามแยกนา นายทองพูน ทองภู - นานางชวนจิต เรืองสา (หมู่ที่ 11)	118,000	117,000	1,000	กองช่าง			√	11 ม.ค.-25 ก.พ.2566
23	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากป่าช้า - เลิงนกทา (หมู่ที่ 12)	205,000	204,000	1,000	กองช่าง			√	21 ก.พ.-23 มี.ค.2566
24	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น จากบ้านศรีอรุณ - หลีกदान (หมู่ที่ 3)	151,000	150,000	1,000	กองช่าง			√	24 มี.ค.-23เม.ย.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	โครงการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	√			-ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการขยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์	20,000	15,362	4,638	สำนักปลัด			√	11 ส.ค.2566
3	โครงการปลูกพืชบำรุงดิน	20,000	14,400	5,600	สำนักปลัด			√	28 ก.พ.2566
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	√			-ไม่ได้ดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเด็กและ เยาวชน	20,000	19,550	450	กอง สวัสดิการฯ			√	13 ก.ค.2566
2	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแวง	50,000	46,100	3,900	กอง สวัสดิการฯ			√	10 เม.ย.2566
3	โครงการส่งเสริมผู้สูงอายุอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย	32,432	32,432	0	กอง สวัสดิการฯ			√	5 ก.ย.2566
4	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	20,000	20,000	0	กอง สวัสดิการฯ			√	24 พ.ค.2566
5	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	20,000	19,973	27	สำนักปลัด			√	7 เม.ย.2566
6	โครงการรณรงค์และป้องกันไข้เลือดออกในชุมชน	30,000	28,850	1,150	สำนักปลัด			√	11-13 ก.ค.2566
7	โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	450,000	384,000	66,000	สำนักปลัด			√	1 ต.ค.2565-30 ก.ย.2566
8	โครงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาในการ จัดเก็บภาษี	20,000	10,251	9,749	กองคลัง			√	1 ก.พ.-30 มิ.ย.2566
9	โครงการสตรีกั่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง	20,000	19,650	350	กอง สวัสดิการฯ			√	28 ส.ค.2566
10	โครงการฝึกอบรมกลุ่มอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับ ประชาชนในชุมชน	30,000.00	23,355.00	6,645.00	กอง สวัสดิการฯ			√	3 พ.ค.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมตำบลหนองแวง	5,000	0	5,000	กอง การศึกษาฯ	√			-ไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ	100,000	99,500	500	กอง การศึกษาฯ			√	17-18 พ.ค.2566
3	โครงการประเพณีลอยกระทง	70,000	69,950	50	กอง การศึกษาฯ			√	27 พ.ย.2566
4	โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา	20,000	20,000	0	กอง การศึกษาฯ			√	2 ส.ค.-29 ต.ค.2566
5	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	10,000	9,990	10	กอง การศึกษาฯ			√	22 ก.ย.2566
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	40,000	0	40,000	กอง การศึกษาฯ	√			-ไม่ได้ดำเนินการ
7	โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาภายในตำบล	70,000	69,990	10	กอง การศึกษาฯ			√	3-5 ก.พ.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	โครงการเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมปกป้องสถาบัน	50,000	66,237	4,363	สำนักปลัด			√	1 ต.ค.2565-30 ก.ย.2566
2	โครงการทำความสะอาดชุมชน (Big cleaning Day)	20,000	19,500	500	สำนักปลัด			√	28 มิ.ย.2566
3	โครงการธนาคารขยะ	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	√			-ไม่ได้ดำเนินการ
4	โครงการรณรงค์การกำจัดขยะให้ถูกวิธี	5,000	3,150	1,850	สำนักปลัด			√	28 มิ.ย.2566

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาบุคลากร

แผนงาน ที่	โครงการ/รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	สถานะการดำเนินงาน			วัน/เดือน/ปี ที่เริ่มและ สิ้นสุดการดำเนินการ
						ไม่ได้ ดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินงาน	ดำเนินงาน แล้วเสร็จ	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	20,000	19,050	950	สำนักปลัด			√	11-17 เม.ย.2566
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	20,000	19,482	518	สำนักปลัด			√	29 ธ.ค.66-4 ม.ค.67
3	โครงการฝึกอบรมทบทวน อปพร.	50,000	49,600	400	สำนักปลัด			√	19-21 ก.ย.2566
4	โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน ด้านการป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	30,000	16,032	13,968	สำนักปลัด			√	19 ธ.ค.2565
5	โครงการการเลือกตั้งในท้องถิ่น	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	√			-ไม่ได้ดำเนินการ
6	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อสนับสนุน การขับเคลื่อนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	13,032	16,968	สำนักปลัด			√	10-16 ก.พ.2566
7	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมสำหรับ คณะผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล	20,000	20,000	0	สำนักปลัด			√	5 ก.ย.2566
8	โครงการวันท้องถิ่นไทย	10,000	0	10,000	สำนักปลัด	√			-ไม่ได้ดำเนินการ
9	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพของบุคลากร	50,000	49,882	118	สำนักปลัด			√	25-27 ม.ค.2566
10	โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรเกี่ยวกับกฎหมาย	20,000	0	20,000	สำนักปลัด	√			-ไม่ได้ดำเนินการ
11	โครงการหมู่บ้าน 4 ปลอดภัย	30,000	30,000	0	สภ.กุดรัง			√	13 ก.ค.2566

ปัญหา/อุปสรรคไม่มี.....

ข้อเสนอแนะไม่มี.....