

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านศรีอรุณ หมู่ 3 - ท่อน้ำต้อน	ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าส่องสว่าง	50,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านศรีอรุณ หมู่ 3 - บ้านหนองแวง หมู่ 13	ประชาชนในหมู่บ้านมีไฟฟ้าส่องสว่าง	50,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายวาสนา พลโคตร - บ้านอิมพาเมิน	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการเดินทาง	51,000	28 พ.ย.2566-15 ม.ค.2567	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	เบิก 51,000 บาท
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 สายจากบ้านนายบุญทัน ทับทิมไสย - บ้านนางตีม กงผั่น	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการเดินทาง	118,000	28 พ.ย.2566-15 ม.ค.2567	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	เบิก 117,000 บาท
5.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสวัสดิ์ ดวงแสงฤทธิ์ - นานายสวัสดิ์ จันทร์ศรี (หมู่ที่ 2)	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการเดินทาง	170,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
6. โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด แน่น บ้านศรีอรุณ หมู่ที่ 3 สายจากบ้าน นางมิ่งขวัญ - นานายสมหมาย	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกใน การเดินทาง	70,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
7.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด แน่น บ้านศรีอรุณ หมู่ที่ 3 สายจากบ้าน ศรีอรุณ - หนองหญ้าขาว	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกใน การเดินทาง	84,000	11-16 ม.ค.2567	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	เบิก 83,500 บาท
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายจากบ้านหนองแวง หมู่ 13 – บ้านหนองกุง ตำบลนาโพธิ์	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกใน การเดินทาง	163,000	14 ก.พ.2567- ปัจจุบัน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 9 สายจาก หน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 นางสาวกช กนก แสงสิทธิ์ - บ้านเก่าใหญ่	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกใน การเดินทาง	197,000	27 ธ.ค.2566-22 ก.พ.2567	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	เบิก 194,600 บาท
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านจอมทอง หมู่ที่ 8 สายจาก สหกรณ์บ้านจอมทอง หมู่ 8 - บ้านหัว ข้าว (ช่วงสุดท้าย)	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกใน การเดินทาง	178,000	22 ธ.ค.2566-31 ม.ค.2567	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	เบิก 178,000 บาท

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
11.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้ำทั้งสองข้าง บ้านห้วยแคน หมู่ที่ 5 จากบ้านนายบุญมา นาคี - บัมน้ำมันนายชานูวัฒน์ วรรณปะกะ	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการเดินทาง	168,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสะพานองแขวง - นานางทอง พรหมพิบูลย์ (หมู่ที่ 7)	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการเดินทาง	162,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
13.โครงการก่อสร้างลูกรังบดอัดแน่น จากนางอรัญญา ภูโอบ-นานายสุพร คุณเสธ (หมู่ที่ 12)	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการเดินทาง	161,000	3 ม.ค.2566-15 ม.ค.2567	ดำเนินการเสร็จ แล้ว	160,000
14.โครงการก่อสร้างลูกรังบดอัดแน่น จากนายเคน เปตานัง - นานายทอง ชาน ซินโซ (หมู่ที่ 14)	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการเดินทาง	64,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
15.โครงการก่อสร้างลูกรังบดอัดแน่น บ้านโนนสูง หมู่ที่ 4 จากสี่แยกชลประทาน – นานายบุญช่วย มัคคม	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการเดินทาง	99,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
15.โครงการก่อสร้างหินคลุก จากนายสง่า กางนอก – นานายสมัคร คำสา หมู่ที่ 2	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการเดินทาง	45,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
16.โครงการสร้างหอประชุม อบต.หนองแวง	ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ ประชุม อบรม	1,450,000	1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่ได้เบิกจ่าย
17.โครงการเชื่อมต่อถนนคอนกรีต จากสี่แยกบ้านโนนสูง หมู่ที่ 14 - หมู่ที่ 4	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการเดินทาง	58,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
18.โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 1 , 11 - บ้านหนองกุง ตำบลนาโพธิ์	ประชาชนในหมู่บ้านได้รับความสะดวกในการเดินทาง	161,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
-	-	-	-	-	-

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุในเขต อบต. ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุ	9,349,200	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	4,394,900 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
2.เบี้ยยังชีพความพิการ	ผู้พิการในเขต อบต. ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยพิการ	1,646,400	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	715,600 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
3.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	ผู้ป่วยเอดส์ในเขต อบต. ร้อยละ 100 ได้รับเบี้ยเอดส์	78,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ในระหว่างการดำเนินการ	25,000 (คำนวณจาก 1 ต.ค.66 - ปัจจุบัน)
4.โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	25,000	27 มี.ค.2567	ดำเนินการเสร็จแล้ว	25,000 บาท
5.โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	2,548	1 – 28 ก.พ. 2567	ดำเนินการเสร็จแล้ว	เบิก 5,048 บาท (งบประมาณไม่เพียงพอ โอนเพิ่ม 2,500 บาท)
6.โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	ประชาชนได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเมื่อประสบภัย	432,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกค่าจ้างเหมาพนักงานกู้ชีพ จำนวน 4 คน ต.ค.66-มี.ค.67 รวม 216,000 บาท
7.โครงการตามพระราชดำริฯ	ขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่	280,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
8.โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีสุขภาพที่ดี	50,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
9.โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า otop ของดีหนองแวง	ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าทางการเกษตร	50,000	17 มกราคม 2567	ดำเนินการเสร็จแล้ว	50,000 บาท
10.โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	ผู้สูงอายุมีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี	30,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
1.โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น	10,000	27 พ.ย.2566	สำเร็จ เรียบร้อย เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	10,000 บาท
2.โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น	50,000	เมษายน - พฤษภาคม 2567	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
3.โครงการวัดประชารัฐ สร้างสุข	เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น	10,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
4.โครงการอุดหนุนประเพณีพื้นบ้าน งานบุญเบิกบ้าน บุญผะเหวด	เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น	42,000	เมษายน - พฤษภาคม 2567	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
5.โครงการอุดหนุนประเพณีบวงสรวงศาลปู่ตา	เพื่อรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น	8,000	เมษายน - พฤษภาคม 2567	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ
6.โครงการจัดงานแข่งขันกีฬาภายในตำบล	ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มี สุขภาพที่ดี ปลอดภัยจากยาเสพติด	50,000	9-10 กุมภาพันธ์ 2567	สำเร็จ เรียบร้อย เป็นไปตาม วัตถุประสงค์	50,000 บาท
7.โครงการอุดหนุนส่งเสริมกีฬาระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา	สนับสนุนให้นักเรียนมีสุขภาพที่ ดี แข็งแรง	30,000	1 ต.ค.2566-30 ก.ย.2567	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่าย งบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการขยายผลแนวคิด เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์	ประชาชนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	อนุรักษ์พืชพื้นถิ่นที่มีอยู่แล้วเพื่อให้ประชาชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้	10,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและพัฒนาบุคลากร

โครงการ	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
1.โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน(อปพร.)หลักสูตรจัดตั้ง	เพื่อเป็นแกนนำสำคัญในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	100,000	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
2.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลกลับบ้านปลอดภัย	20,000	29 ธ.ค. 66 – 4 ม.ค. 67	ดำเนินการเสร็จแล้ว	19,700 บาท
3.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลกลับบ้านปลอดภัย	20,000	12-17 เมษายน 67	ยังไม่ได้ทำ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ