



แผนและความก้าวหน้า
ในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไตรมาสที่ ๑- ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว อำเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยกลานมัน - นานายสมใจ อาสาทำ (หมู่ที่ ๗) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๒๙ ลำดับที่ ๕๐) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแขวกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๖.๐๐๙๙๔๘, ๑๐๒.๙๓๑๔๗๒	๗๔,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	✓			๗๓,๕๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางนุชริน-บ้านนางบรรจบ ดงไร หมู่ที่ ๑๔ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแขวกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๕.๙๕๐๘๐๒, ๑๐๒.๙๐๒๒๑๔	๕๑,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙				๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านศรีอรุณ - ทำน้ำต้อน หมู่ที่ ๓ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๒๒) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแขวกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๕.๙๗๑๑๔๗, ๑๐๒.๙๑๗๖๘๐	๑๔๔,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ส.ค. ๖๙	✓			๑๓๓,๗๙๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจำรัส - ถนนรอบบ้าน (หมู่ที่ ๑๒) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๒ ลำดับที่ ๒) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๕.๙๔๕๖๑๔, ๑๐๒.๙๐๔๗๐๗	๘๑,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ – ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายบุญทัน ทับทิมไสย - บ้านนางติ่ม กงผั่น (หมู่ที่ ๑) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๓ ลำดับที่ ๔) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๖.๐๑๘๔๑๑, ๑๐๒.๙๒๓๖๐๖	๑๕๖,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ – ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมัย ทุมา - บ้านนายสุทัศน์ เทียมสระคู (หมู่ที่ ๑๐) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๓ ลำดับที่ ๓) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๖.๐๐๙๘๓๙, ๑๐๒.๙๒๖๙๕๒	๒๖๔,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๒๔๕,๐๐๐
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านพักครู - บ้านนางสำราญ ยอดเจริญ (หมู่ที่ ๓) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้า ๘๔ ลำดับที่ ๒๒) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๙.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างเดียว ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๕.๙๗๑๗๓๐, ๑๐๒.๙๑๖๑๙๖	๘๖,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๗๘,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากแยกถนนสายโนนสวรรค์ ปอแดง - ห้วยลี (หมู่ที่ ๒) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๑๘ ลำดับที่ ๑๖) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๖.๐๓๖๔๙๔, ๑๐๒.๙๒๙๐๙๔	๒๖๔,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๒๔๕,๒๐๐
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสระหนองแวง - นานางทอง พรรณพิบูลย์ (หมู่ที่ ๗) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๓๐ ลำดับที่ ๕๒) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๖.๐๑๕๘๘๒, ๑๐๒.๙๓๓๘๔๒	๑๔๔,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๓๑,๐๐๐
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง จากนายสุพร คุณเศษ - นานายิชาญ สุวรรณโกเมนทร์ (หมู่ที่ ๙) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๔ ลำดับที่ ๔) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวงกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๕.๙๔๒๙๑๑, ๑๐๒.๙๐๐๔๔	๒๓๔,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๒๓๓,๐๐๐
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านห้วยแคน ตำบลหนองแวง จังหวัดมหาสารคาม - บ้านเก่าใหญ่ ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๙๕ ลำดับที่ ๑) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	รหัสสายทาง มค.ถ.๑๓๐-๑๖ ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๘๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวงกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๕.๙๔๗๒๘๗, ๑๐๒.๙๐๐๙	๔๘๗,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ – ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายจากน่านาง ประไพพิศ - นางประนอม สุวรรณคำ หมู่ที่ ๑๒ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๗ ลำดับที่ ๔) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวงกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนิน โครงการก่อสร้าง ๑๕.๙๖๑๑๕, ๑๐๒.๙๐๕๙๘	๑๘๖,๐๐๐	พ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๑๗๓,๐๐๐
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายจากน่านายอ่อน สา นามสนธิ-น่านางทองใบ แทบตาม หมู่ที่ ๑๓ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑๓ ลำดับ ที่ ๒๑) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวงกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนิน โครงการก่อสร้าง ๑๖.๐๐๗๙๕๔, ๑๐๒.๙๑๑๑๙๒	๒๗,๐๐๐	ก.พ. ๖๙ – ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๑๔	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยงูสิง บ้าน จอมทอง หมู่ ๘ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๑ ลำดับที่ ๑) (จากข้อบัญญัติ งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	ระยะทาง ๐.๐๐๖ กม. กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต. หนองแวงกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนิน โครงการก่อสร้าง ๑๖.๐๒๔๓๖๗, ๑๐๒.๙๖๒๒๓๐	๔๙๙,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๔๙๕,๐๐๐
รวม ๑๔ โครงการ			๒,๖๙๗,๐๐๐					๑,๘๐๗,๔๙๐

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา งาน ก่อสร้าง ประเภท ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางสังวาลย์ ดงฉวี - บ้านนายผัน ทบปัส (หมู่ที่ ๑๑) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๓๘ ลำดับที่ ๗๔) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแขวง กำหนดค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๖.๐๑๗๗๑๑, ๑๐๒.๙๒๘๐๑๖	๑๘๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	
๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากโคกหิน ร่อง - นานายสร (หมู่ที่ ๖) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๕ ลำดับที่ ๕) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแขวง กำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๕.๙๔๘๘๒๙, ๑๐๒.๙๑๗๖๕๓	๒๕๗,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	✓			๒๕๖,๐๐๐
๓	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง จากบ้านหนองแขวง หมู่ ๑๓ - บ้านหนองสะเตา (หมู่ที่ ๑๓) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๔ ลำดับที่ ๙๑) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแขวงกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๖.๐๑๓๓๘๒, ๑๐๒.๙๒๔๔๕๘	๑๔๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว (จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๒ ลำดับ ที่ ๒) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รางระบายน้ำแบบฝาปิด กว้าง ๐.๓๕ ยาว ๒๐ เมตร ลีท ๐.๒๕	๙๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙	✓			๙๘,๐๐๐
๕	โครงการปรับปรุงพื้นที่หน้าศาลา ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (จากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๗ ลำดับที่ ๑๐๐) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	กว้าง ๑๔.๑๐ เมตร ยาว ๑๖.๓๐ เมตร ตามแบบแปลน และปริมาณงาน อบต.หนองแขวกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้น ดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๕.๙๔๙๕๙๙, ๑๐๒.๙๐๒๒๙๗	๑๔๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
รวม ๕ โครงการ			๘๓๑,๐๐๐					๙๘,๐๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน เคหะและชุมชน

งาน งานบำบัดน้ำเสีย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้าน นายสุขสร พัตรภักดี - ร้านค้าชุมชน หมู่ ที่ ๕ (หมู่ที่ ๕) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๖ ลำดับที่ ๑) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวงกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๕.๙๔๙๐๓, ๑๐๒.๙๐๐๔๔	๒๓๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จาก ปั๊มน้ำมัน นิพร สุตสายเนตร - บ้านนาย มานิตย์ ชุมรัมย์ (หมู่ที่ ๖)(จากแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้า ๗ ลำดับที่ ๒) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวงกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๕.๙๕๑๓๘๐, ๑๐๒.๙๐๔๖๔๔	๑๗๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนาย จันทร์ โคตรโสภะ - บ้านนายวิชัย เพ็งลอง (หมู่ที่ ๑๓)(จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๕๗ ลำดับที่ ๒๖) (จาก ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	กว้าง ๐.๒๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร ตาม แบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวงกำหนด ค่า พิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๕.๐๑๓๗๕, ๑๐๒.๙๒๗๓๗๔	๘๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๑๔ จากบ้านนายสำเริง - ศาลาประชาคม (หมู่ที่ ๑๔) (จากพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๘ หน้า ๘ ลำดับที่ ๓) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวงกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๕.๙๕๐๗๑๗, ๑๐๒.๙๐๑๗๑๘	๑๙๙,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ (หมู่ที่ ๑) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้า ๔๙ ลำดับที่ ๒) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	กว้าง ๐.๓๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๐.๒๕ เมตร ตามแบบแปลนและปริมาณงาน อบต.หนองแวงกำหนด ค่าพิกัดจุดเริ่มต้นดำเนินโครงการก่อสร้าง ๑๖.๐๑๘๗๘๙, ๑๐๒.๙๒๗๖๙๗	๑๘๖,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
รวม ๕ โครงการ			๘๘๕,๐๐๐					๐.๐๐

๑. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

(๑) แผนงาน เเคหะชุมชน งาน ไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย จาก รพ.สต.หนองแวง-นา นายบุญเวิน แพงแสง (หมู่ที่ ๗) (จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๗ ลำดับที่ ๑) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอบรบือ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้ง	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านศรี อรุณ หมู่ ๓ - ทำน้ำด้อน (หมู่ที่ ๓) (จาก แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้าที่ ๔ ลำดับที่ ๘) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้ง	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๓	โครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตร จาก นานายพิมพา จันทร์จิตร์ - นานางบังอร มาวัน (หมู่ที่ ๔) (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้าที่ ๕ ลำดับที่ ๑๐) (จาก ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่ ในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้ง	๑๐๘,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
รวม ๓ โครงการ			๑๖๘,๐๐๐					๐.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงาน งานสาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนา วรขัตติยราชนารี (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๔ ลำดับที่ ๕ (จากข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๙ - ก.ค. ๖๙		✓		๒,๕๗๐
๒	โครงการสำรวจข้อมูลสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ ปี ๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๔ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อเป็นค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	๔,๕๗๕	ก.พ. ๖๙ - มี.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๓	โครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๓ ลำดับที่ ๓ (จากข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน	๔๗๖,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙		✓		๑๙๐,๐๐๐
รวม ๓ โครงการ			๕๐๐,๕๗๕					๑๙๒,๕๗๐

(๑) แผนงาน งานสาธารณสุข งาน บริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น

[illegible]

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๓	โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๘	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๑๔	โครงการการควบคุมโรคหนองพยาธิของ สมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๙	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๑๕	โครงการการพัฒนาาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๑๖	โครงการการพัฒนาาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๑๑	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๑๗	โครงการการพัฒนาาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๑๒	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๑๘	โครงการการพัฒนาาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๑๓	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๑๙	โครงการการพัฒนาาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๑๔	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๒๐	โครงการการพัฒนาาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๒	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๒๑	โครงการการพัฒนาาระบบสุขาภิบาลใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๓	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการการพัฒนาาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๔	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๒๓	โครงการการพัฒนาาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๕	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๒๔	โครงการการพัฒนาาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๖	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๒๕	โครงการการพัฒนาาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๗	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๒๖	โครงการการพัฒนาาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๘	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๒๗	โครงการการพัฒนาาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๙	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
๒๘	โครงการพัฒนาาระบบสุขภาพใน โรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพฯ หมู่ที่ ๑	เพื่อสนับสนุนให้หมู่บ้านดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข	๑๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๙ – ก.ย. ๖๙	✓			๑๐,๐๐๐
รวม ๒๘ โครงการ			๒๘๐,๐๐๐					๒๘๐,๐๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งาน สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหนองแขวง (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๘ ลำดับที่ ๒๐ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ให้ผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๒	โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำเด็กและเยาวชน (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๙ ลำดับที่ ๒๘ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๓	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๖ หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๕ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๔	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๘ ลำดับที่ ๒๒ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๙)	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	๔๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
รวม ๔ โครงการ			๙๐,๐๐๐					๐.๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เยาวชนและพื้นที่ฟูหลังการเกิดสาธารณภัย (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๔) (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อใช้ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่	๖๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๔๙,๕๐๐
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๒๘ ลำดับที่ ๑๕) (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	๕,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ - ม.ค. ๖๙	✓			๕,๐๐๐
๓	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ หน้า ๑๒๘ ลำดับที่ ๑๖) (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อใช้ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
รวม ๓ โครงการ			๗๐,๐๐๐					๕๔,๕๐๐

๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม

(๑) แผนงานงบกลาง งาน งบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	๑๐,๕๗๔,๔๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๔,๘๘๔,๙๐๐
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นเงินเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิ	๒,๕๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๑,๐๑๔,๒๐๐
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๙๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๒๗,๐๐๐
๔	เงินสำรองจ่าย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีเหตุสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้งก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
รวม ๔ โครงการ			๑๓,๒๘๔,๔๐๐					๕,๙๒๖,๑๐๐

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งาน งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการแข่งขันกีฬาเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองแวง (จากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กออกกำลังกายและสร้างความสามัคคี	๒๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ -	✓			๒๐,๐๐๐
๒	โครงการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด "หนองแวงเกมส์" (จากแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงหน้าที่ ๑๒ลำดับที่๑๓ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นออกกำลังกาย	๕๐,๐๐๐ + (โอนเพิ่ม ๙๕,๕๐๐)	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๖๕,๙๖๐
๓	โครงการงานอุดหนุนส่งเสริมกีฬาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (จากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๘๑ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับโรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองแวง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๓๐,๐๐๐
รวม ๓ โครงการ			๑๙๕,๕๐๐					๑๑๕,๙๖๐

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๑) แผนงาน การศึกษา งาน ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๖ (จาก ข้อบัญญัติ ปิงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อใช้จ่ายในโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติสำหรับเด็ก ที่เข้าร่วมกิจกรรม เช่น ค่าของขวัญ ของรางวัล ฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙			✓	๐.๐๐ โอนลด
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย แคนโนนสูง (จากแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๒ ลำดับที่ ๓ (จากข้อบัญญัติ ปิงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อจัดสรรอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็ก อนุบาล ใน ศพด.และเพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศพด.	๓๕๗,๔๓๕	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๑๗๗,๓๒๐
๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนอง แวง (จากแผนพัฒนา (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๓ ลำดับที่ ๖ (จากข้อบัญญัติ ปิงปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อจัดสรรอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัยและเด็ก อนุบาล ใน ศพด.และเพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับ ศพด.	๓๙๔,๑๗๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๑๙๖,๘๒๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	วัสดุงานบ้านงานครัว (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็ก/เด็กนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง และสถานศึกษาใน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานใน พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง	๘๒๗,๐๕๐	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๓๐๔,๔๔๖.๐๙
๕	ค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ. ใน เขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง แวง (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวัน ให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ให้กับ โรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ.) ใน เขตพื้นที่ตำบลหนองแวง	๒,๓๐๒,๗๗๕	ต.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๙	✓			๙๖๙,๖๖๔
รวม ๕ โครงการ			๓,๙๐๑,๔๓๐					๑,๖๔๘,๖๕๐.๐๙

๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

(๑) แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ (จากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๔ ลำดับที่ ๗ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๕๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๙ – มิ.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๒	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (จากแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองแวง(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๕ ลำดับที่ ๑๒ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการ วัด ประชา รัฐ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแล ศาสนสถาน ร่วมกันในชุมชน	๑๐,๐๐๐	มิ.ย. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๓	โครงการอุดหนุนประเพณีพื้นบ้านงานบุญ เบิกบ้าน/บุญผะเหวด (จากแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การ บริหารส่วนตำบลหนองแวง	๔๒,๐๐๐	ก.ค. ๖๙ - ส.ค ๖๙			✓	๐.๐๐
รวม ๓ โครงการ			๑๐๒,๐๐๐					๐.๐๐

๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน เเคหะและชุมชน งาน งานสวนสาธารณะ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๑๒ ลำดับที่ ๒) (จากข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแวง	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ - ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
รวม ๑ โครงการ			๒๐,๐๐๐					๐.๐๐

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) แผนงาน งานการเกษตร งาน สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๐ ลำดับที่ ๙ (จากข้อ บัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ – ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๗หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑(จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ – ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
๓	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริ (จากแผนพัฒนา ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๒๙ ลำดับที่ ๕ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๙ – ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐
รวม ๓ โครงการ			๓๕,๐๐๐					๐.๐๐

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน้าที่ ๘๙ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายอุดหนุนให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อดำเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	✓			๒๔,๐๐๐
๒	โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐)เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๘ หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ	๓๐๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ก.พ. ๖๙	✓			๒๖๔,๕๖๒.๐๘
๓	โครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนและแผนพัฒนาท้องถิ่น (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ หน้าที่ ๙๐ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อใช้ในโครงการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบลฯ	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙			✓	๐.๐๐

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔	โครงการสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธีอำเภอกุดรัง (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑ หน้าที่ ๙๔ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนการจัดงานพระราชพิธี/รัฐพิธีอำเภอกุดรัง	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ก.ย. ๖๙	✓			๓๐,๐๐๐
รวม ๔ โครงการ			๓๙๗,๐๐๐					๓๑๘,๕๖๒.๐๘

๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและการพัฒนาบุคลากร

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

งาน บริหารงานคลัง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ ระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) หน้าที่ ๑๓๕ ลำดับที่ ๙ (จาก ข้อบัญญัติ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอน และระยะเวลาในการจัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๘ – มิ.ย. ๖๙	✓			๙,๙๐๐
๒	โครงการปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สิน (จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๗ หน้าที่ ๒ ลำดับที่ ๑ (จากข้อบัญญัติ ปิงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงระบบแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๘ – ม.ค. ๖๙	✓			๔๐,๐๐๐
รวม ๒ โครงการ			๕๐,๐๐๐					๔๙,๙๐๐